



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2020	16

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 16 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 05/03/2020

OGGETTO: LAVORI DI "REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - DELIBERE CIPE N. 55/2016 E N. 11/2018 INERENTI "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE (ART. 1, COMMA 703, LETTERA C DELLA LEGGE N. 190/2014)" NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI" - **CUP: H47B17000510001; CIG: 8026095F1B**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- in data 14/02/2008, il Comando Provinciale VV.F., con nota prot.n. 123 del 14/02/2008 segnalava, a seguito di intervento per lo spegnimento di incendio, la carenza dell'istruttoria di una pratica antincendio, rammentando che le attività di cui al D.M. 16/02/1982 non possono essere esercitate senza il relativo certificato di prevenzione incendi ed invitava il Sindaco in carica del Comune di Cupello ad adottare ogni provvedimento di conseguenza;
- in data 04/06/2010, il Comando Provinciale VV.F., con nota prot. 5210 del 04/06/2010, prot. C.I.V.E.T.A. 2288 del 09/06/2010, nell'ambito delle attività di prevenzione incendi presso la ditta "Lucania Power" rilevava la presenza di depositi sia al chiuso che all'aperto con superfici superiori ai 1000 mq. che si configurano come attività di cui al D.M. 16/02/1982 per le quali è necessario il relativo Certificato di Prevenzione Incendi, sollecitando il Consorzio ad attivarsi con urgenza per l'ottenimento del C.P.I.;
- con Determinazione Dirigenziale n°62 del 26/08/2010 si dava incarico all'Ing. Matteo Nicci per lo svolgimento di attività professionale di supporto all'ufficio tecnico al fine dell'ottenimento del parere preventivo dei VV.F. e per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per l'intero polo tecnologico del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
- con nota del 06/09/2010 prot. 3497, il Consorzio C.I.V.E.T.A., comunicava l'avvenuto incarico all'Ing. Nicci Matteo con studio in Vasto per l'espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento del C.P.I. richiesto con nota prot. 5210 del 04/06/2010;
- a seguito di istanza, presentata il 16/11/2010 prot. 10514 (Richiesta di Parere di Conformità Antincendio), da parte del Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A., il Comando Provinciale VV.F. comunicava, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i, che l'esame della pratica era stata assegnata al geom. Petaccia Umberto in data 17/11/2010;
- con nota prot. 10939 del 24/11/2010, il Comando Provinciale VV.F. trasmetteva PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO relativo alle attività n. 58, 88, 15 e 4/b del D.M. 16/02/1982 esprimendo PARERE FAVOREVOLE condizionato;
- il Consorzio non ha immediatamente realizzato l'impianto antincendio e che, dopo l'entrata in vigore del DPR 151/2011, si è reso opportuno presentare una variante al progetto originario approvato nel 2010, per renderlo conforme ad alcune modifiche impiantistiche implementate nel corso del tempo (Aggiornamento dei carichi d'incendio dei depositi di rifiuti; Modifiche alla rete antincendio; Eliminazione dei due serbatoi di gasolio esistenti ed installazione di un nuovo ed unico serbatoio fuori terra da 8986 lt.; Installazione di un nuovo serbatoio GPL da 1650 lt. per riscaldamento uffici; Realizzazione porte di sicurezza capannoni);
- in data 04/06/2014, per intervenute modifiche legislative e procedurali, a seguito del conferimento di estensione di incarico all'Ing. Nicci Matteo, è stata presentata istanza tesa all'aggiornamento del PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO di cui alla nota prot. 10939 del 24/11/2010 richiamata;
- il Comando Provinciale VV.F., con nota prot. n. 6670 del 08/07/2014, acquisita al prot. C.I.V.E.T.A. n. 2376 del 09/07/2014, esaminati gli elaborati presentati, comunicava i motivi ostativi per l'accoglimento, concedendo n. 10 giorni per la presentazione di opportune osservazioni;
- con nota prot. 8234 del 02/09/2014, acquisita al prot. C.I.V.E.T.A. n. 3050 del 02/09/2014, il Comando Provinciale VV.F., esaminati gli elaborati presentati in data 04/06/2014, come integrati in data 18/07/2014 in riscontro alla nota prot. 6670 del 08/07/2014, esprimeva PARERE FAVOREVOLE di competenza all'esecuzione dei lavori;
- in data 25/09/2018, a seguito di sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria, (Verbale di accertamento del 25/09/2018) è stata accertata



- la violazione dell'Art.20, comma 1 del D.lgs.139/2006 per omessa presentazione della SCIA antincendio ai sensi dell'Art.4 del DPR 151/2011 e s.m.i. e la violazione dell'Art.46, comma 2;
- a seguito del Verbale di accertamento, i VV.F. hanno fatto pervenire nota prot. 9671 del 27/09/2018, acquisita al prot. del Consorzio n°3264 del 27/09/2018, con la quale obbligano il consorzio, entro 180 giorni dalla notifica, ad attuare azioni finalizzate a realizzare l'impianto idrico antincendio come da progetto approvato, con contestuale implementazione di misure compensative del rischio immediate;
 - con Deliberazione n°45 del 10/10/2018, il Commissario Straordinario, Dott. Franco Gerardini, dava indirizzo di:
 1. adeguare, aggiornare e completare il progetto di prevenzione incendi del polo tecnologico a seguito della diffida emanata dal comando provinciale VVFF di Chieti, individuando, tra l'altro, l'Ing. Matteo Nicci, con studio tecnico a Vasto quale consulente professionale per la variazione/aggiornamento del progetto di prevenzione incendi al fine del rilascio del parere preventivo e della predisposizione del progetto esecutivo;
 2. di nominare RUP l'Ing. Luigi Sammartino, Direttore Tecnico Impianti del Consorzio C.I.V.E.T.A. per la formalizzazione e la sottoscrizione dell'incarico e adempimenti consecutivi e per l'espletamento delle procedure necessarie per l'installazione di estintori carrellati da 30 kg in luogo degli idranti previsti in progetto;
 3. di nominare RUP la Dott.ssa Daniza Pomponio, Responsabile Ufficio Contabilità, per l'espletamento delle procedure necessarie alla formazione della squadra aziendale mediante corso antincendio rischio alto;
 - con Determinazione del RUP, Ing. Luigi Sammartino, n. 75 del 18/10/2018 veniva affidato l'incarico professionale all'Ing. Matteo Nicci per la redazione dell'aggiornamento al progetto di prevenzione incendi del polo tecnologico del Consorzio, integrata dalla Determinazione n. 10 del 21/02/2019;
 - a seguito di presentazione ai VV.F. del progetto esecutivo avvenuto in data 06/12/2018, lo stesso Comando ha rilasciato, con nota acquisita al prot. n. 173 del 15/01/2019 del Consorzio, apposito PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei lavori dettando una serie di condizioni e prescrizioni;
 - a causa delle prescrizioni integrative dettate dal Comando dei VV.F., si sono rese necessarie delle modifiche sostanziali al progetto tra le quali:
 1. un impianto di rivelazione incendi;
 2. un deposito oli di maggiore capienza e la sistemazione esterna del piazzale di alloggiamento dei serbatoi VV.F.;
 - il professionista incaricato, Ing. Matteo Nicci, con nota acquisita al prot. n. 993 del 25/02/2019 del Consorzio, ha provveduto alla trasmissione degli elaborati relativi al progetto esecutivo di prevenzione incendi del Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A. comprendenti le integrazioni e prescrizioni dettate dai VV.F.;
 - il Consorzio, ai sensi dell'art. 20 - comma 1 del D.Lgs. 758/94, con nota prot. n. 1396 del 19/03/2019, ha richiesto al Comando dei VV.F. una proroga di 6 mesi dei termini di regolarizzazione delle violazioni contestate nel verbale di accertamento n. 22/2018 del 25/09/2018, stabiliti in 180 giorni con scadenza il 24/03/2019, ai fini della predisposizione degli atti di gara in base al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto delle opere di cui al progetto di prevenzione incendi approvato;
 - il Comando dei VV.F. con nota prot. 4108 del 09/04/2019, acquisita al prot. n. 1956 del 09/04/2019 del Consorzio, ha accolto la richiesta di proroga per ulteriori 180 giorni, ovvero fino al 20/09/2019;

RICHIAMATO/A:

- la nota prot. 5932 del 16/09/2019, con la quale, il Commissario Straordinario, Avv. Valerio De Vincentiis, ha comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria



e all'Assessore della Regione Abruzzo, arch. Nicola Campitelli, le motivazioni che hanno ostacolato l'ottenimento del CPI ed il rispetto delle violazioni segnalate dai VV.F., nonché ha richiesto ulteriore proroga per il completamento degli adempimenti richiesti allegando relativo cronoprogramma;

- il verbale di verifica registrato al Protocollo C.I.V.E.T.A. al n. 6183 del 30/09/2019 con il quale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria, constatava la:
 1. Violazione dell'Art. 20, comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e succ. mod. (D.Lgs. 97/2017) omessa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, relativamente ad un 'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, rientrante tra le attività di cui ai punti 70.2.C, 70.1.B, 44.1.B, 12.1.A e 4.3.A dell'allegato 1 al predetto DPR (punto dallo stesso Art. 20 comma 1 del D.Lgs. 139/2006 con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 €);
 2. Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente a:
 - Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato da questo Comando con nota prot. N. 8234 del 02.09.2014 (mancata realizzazione dell'impianto idrico antincendio).
- la nota prot. dipvfv.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0009931.28-09-2019, registrato al Protocollo C.I.V.E.T.A. al n. 6184 del 30/09/2019, con la quale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria, per le motivazioni di cui al punto precedente, diffida il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., nella persona del responsabile dell'attività, a non dare prosecuzione all'attività;
- la nota prot. 6323 del 02/10/2019, con la quale il Commissario Straordinario, Avv. Valerio De Vincentiis, chiedeva, al Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria e all'Assessore della Regione Abruzzo, Arch. Nicola Campitelli, chiarimenti inerenti il dispositivo contenuto nella nota di cui al prot. dipvfv.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0009931.28-09-2019 e, in particolare, se il Consorzio C.I.V.E.T.A. potesse continuare l'esercizio della propria attività;
- la nota prot. 6329 del 03/10/2019, con la quale il Commissario Straordinario, Avv. Valerio De Vincentiis, integrava, al Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Polizia Giudiziaria e all'Assessore della Regione Abruzzo, Arch. Nicola Campitelli, la nota 6323 del 02/10/2019 sopra richiamata;
- la nota prot. dipvfv.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0011112.30-10-2019, registrato al Protocollo C.I.V.E.T.A. al n. 6902 del 30/10/2019, con la quale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti – Ufficio Prevenzione Incendi ha comunicato quanto integralmente di seguito riportato:

“...omissis...”



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



Pratica n. 21394

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE CIVETA – Visita tecnica ai sensi dell'Art. 19 del D.L.vo 139/2006 per attività Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq, sita nel Comune di CUPELLO, C.DA VALLE CENA, SN.
Attività individuata/e al/i punto/i 70.2.C 70.1.B 70.1.B 44.1.B 13.1.A 4.3.A dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Con riferimento alla note del 3 e 4 ottobre 2019 di codesto Consorzio, inerenti l'esercizio in via transitoria dell'attività nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio, preso atto che per i casi di incendio è stato attestato, tra l'altro, il possesso di un automezzo dotato di pompa ad alta pressione con manichetta e lancia di erogazione, nonché la disponibilità di riserve idriche con capacità complessiva di 19.000 litri, si comunica che, fatte salve le prescrizioni già impartite nell'ambito del procedimento sanzionatorio di cui al D. Lgs. 758/94 e le successive determinazioni dell'Autorità giudiziaria competente, fermo restando gli obblighi di regolarizzazione del procedimento amministrativo di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, non oltre il termine eventualmente fissato dalla predetta Autorità giudiziaria e di quello indicato da codesto Consorzio nelle note che si riscontrano (15 marzo 2020), si ritiene che per il suddetto esercizio in via transitoria dell'attività è necessario adottare ai fini antincendio le seguenti ulteriori misure di sicurezza sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008:

- le risorse antincendio indicate in premessa dovranno risultare permanentemente fruibili all'interno del sito aziendale;
- le procedure per i casi d'incendio previste nel piano di emergenza dovranno essere aggiornate con esplicito riferimento all'impiego delle risorse antincendio indicate in premessa da parte del personale in possesso di idoneità tecnica di cui alla Legge 609/96. Tali procedure dovranno essere oggetto di simulazioni d'intervento antincendio almeno una volta ogni 15 giorni, con esito da attestare nel registro dei controlli antincendio di cui al D. Lgs. 81/2008.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza al Comune di Cupello ed alla Prefettura di Chieti.

...omissis...

RICHIAMATA:

- la bozza di Convenzione per la concessione di contributi "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.n. 23/12/2014, n. 190 - Legge 27.12.2013, n. 147; FSC 2014 - 2020; Delibera CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n. 954 del 7/12/2018 – "Interventi per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio della Regione Abruzzo";
- le **CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.n. 23/12/2014, n. 190 - Legge 27.12.2013, n. 147; FSC 2014 - 2020; Delibera CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n. 954 del 7/12/2018 – "Interventi per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio della**



Regione Abruzzo", relative alle **Schede degli Interventi n. 4, n. 5 e n. 8** di cui all'**Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018, stipulate in data 06 Marzo 2019;**

- le **Scheda degli Interventi di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018**
 - **Scheda n. 4: "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti Urbani – Linea di compostaggio" - CUP: H47B17000510001**, di cui alla **Delibera CIPE n. 55/2016**, dell'importo complessivo degli interventi di **€ 1.167.000,00**;
 - **Scheda n. 8: "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti Urbani" – CUP H48C18000120001**, di cui alla **Delibera CIPE n. 55/2016**, dell'importo complessivo degli interventi di **€ 1.500.000,00**;
- la Scheda degli Interventi n. 8, "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti Urbani", di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, dell'importo complessivo degli interventi di € 1.500.000,00;
- la Deliberazione Commissariale n. 47 del 25/10/2018 di nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'Ing. Luigi Sammartino, D.T. del Consorzio C.I.V.E.T.A., Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, a completamento dei precedenti interventi di revamping dell'impianto di compostaggio e potenziamento dell'impianto di TMB dei rifiuti urbani presso il Polo Tecnologico del Consorzio C.I.V.E.T.A., secondo gli interventi riportati nella Scheda n. 8 trasmessa alla Regione Abruzzo con prot. n. 3779 del 06/11/2018, che prevede anche la realizzazione dell'impianto antincendio;
- la Deliberazione Commissariale n°13 del 19/02/2019 di conferma nomina, all'Ing. Luigi Sammartino, Direttore Tecnico Impianti del Consorzio C.I.V.E.T.A., di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani" riportati nella Scheda n. 8 di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016 sopraccitata;
- la Deliberazione Commissariale n°15 del 27/02/2019 di presa d'atto e approvazione dello Schema di Convenzione per la Concessione di Contributi - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.n. 23/12/2014, n. 190 - Legge 27.12.2013, n. 147; FSC 2014 - 2020; Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n.954 del 07/12/2018 – "Interventi per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio della Regione Abruzzo", che qui si intende integralmente richiamata, successivamente sottoscritta in data 06/03/2019;
- la Deliberazione Commissariale n°32 del 29/05/2019 di incarico all'Ing. Matteo Nicci, per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo di cui alla Convenzione Regione Abruzzo – Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n.954 del 07/12/2018 - Intervento per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti – Importo di € 1.500.000,00 per il "Revamping e potenziamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani", nella quale è prevista anche la realizzazione dell'impianto antincendio;
- la Deliberazione Commissariale n°44 del 18/07/2019 di revoca della delibera n°47/2018 e di nomina, in sostituzione dell'ing. Luigi Sammartino, dell'ing. Pietro Antonio Buda, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori a completamento dei precedenti interventi di revamping dell'impianto di compostaggio e potenziamento dell'Impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani presso il Polo Tecnologico del Consorzio C.I.V.E.T.A., secondo gli interventi riportati nella Scheda n. 8 di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- la Deliberazione Commissariale n°51 del 29/07/2019, di revoca della delibera n°32/2019 e rinnovo incarico all'Ing. Matteo Nicci, per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo di cui alla Convenzione Regione Abruzzo – Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n.954 del 07/12/2018 - Intervento per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti – Importo di € 1.500.000,00 per il "Revamping e potenziamento dell'impianto



di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani”, nell’ambito del seguente quadro economico di spesa corretto:

- A) Lotto n. 1 costituito da lavori di adeguamento antincendio, per un ammontare di € 438.013,99 oltre IVA come per legge (attività già svolta dal professionista considerando l’avvenuta presentazione all’Ente degli elaborati di progettazione esecutiva);
- B) Lotto n. 2 – importo € 560.000,00 oltre IVA – costituito da lavori di cui
 - Categoria OG6 “rifacimento ed ammodernamento reti raccolta acque di prima pioggia e reflue del Polo tecnologico”;
 - Categoria OG3 “rifacimento e completamento della viabilità e delle aree di manovra del Polo Tecnologico”;
- C) Lotto n. 3 – importo di € 325.229,70 riguardante lavori di “consolidamento strutturale dei muri di sostegno della rampa di accesso alle discariche n. 1 e n. 2 che insistono sulla viabilità dell’impianto di TMB”;
- D) Somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche, ecc.) per un ammontare € 176.756,31 al netto dell’IVA;

CONSIDERATO che:

- l’Ing. Nicci Matteo ha trasmesso in data 05/08/2019, acquisito al prot. C.I.V.E.T.A. n. 5262 del 07/08/2019, il progetto esecutivo relativo ai Lavori di “REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO”;
- il R.U.P., Ing. Pietro Antonio Buda, ha provveduto a verificare e validare con esito positivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo relativo ai Lavori di “REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO” redatto dall’Ing. Matteo Nicci come da verbale acquisito al Prot. C.I.V.E.T.A. n. 5404 del 14/08/2019;
- con Deliberazione Commissariale n°54 del 19/08/2019 veniva approvato il progetto esecutivo inerente i Lavori di “REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO” - CUP H48C18000120001, di cui alla Convenzione Regione Abruzzo – Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016 e n. 55/2016 e s.m.i. - DGR n.954 del 07/12/2018 - “Interventi per la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio della Regione Abruzzo” con importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di € **429.425,48**, compreso di € **59.559,99** per costo della manodopera, e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € **8.588,51**, per un totale complessivo di € **438.013,99**;
- con Determina a Contrattare n. 28 del 21/08/2019, il R.U.P., Ing. Pietro Antonio Buda, ha determinato di procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione Commissariale n°66 del 28/10/2019 con la quale, esperita la procedura di gara ai sensi della normativa vigente, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del contratto per l’appalto dei lavori di “REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - DELIBERA CIPE N. 55/2016 INERENTE “FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE (ART. 1, COMMA 703, LETTERA C DELLA LEGGE N. 190/2014)” NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI” - CUP: H48C18000120001 – CIG 8026095F1B”, in favore dell’impresa prima in graduatoria, **IMISCA S.r.l.** con sede in Viale Australia 13 – 66050

San Salvo (CH) - P.IVA e C.F. 00283140697, che ha offerto un ribasso economico del 30,399%, equivalente ad un prezzo di aggiudicazione pari ad € 298.884,43 oltre oneri per la sicurezza di € 8.588,51, per un totale contrattuale di € 307.472,94 oltre IVA;

- la Deliberazione Commissariale n°67 del 05/11/2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Pino Cotellessa, con studio professionale in Via Antonio Meucci n. 5 a Lanciano (CH), l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale delle opere riportate in oggetto, come stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Art. 102, e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207, Art. 215 e seguenti;
- la Deliberazione Commissariale n° 69 del 05/11/2019 con la quale è stato costituito l'ufficio interno al Consorzio di direzione lavori relativi al "Progetto antincendio" composto da:
 - Ing. Luigi Sammartino – Direttore Tecnico Impianti;
 - Geom. Marco Antenucci – Istruttore Ufficio Tecnico;ed è stato incaricato l'Ing. Luigi Sammartino quale professionista interno per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

DATO ATTO che con verbale sottoscritto in data 18/11/2019 sono stati consegnati ed iniziati i lavori, in via d'urgenza (sotto riserva di legge) di adeguamento antincendio;

RICHIAMATA, integralmente, la nota prot.n. 2768271 in data 21/11/2019 della REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBIENTE – DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi, acquisita al protocollo del Consorzio n. 7286 del 21/11/2019, nella quale si comunica che

"... omissis..."

OGGETTO: D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – L.n. 23/12/2014, n. 190 – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – L.R. 23/01/2018, n. 5 – Delibera CIPE n. 25/2016 – Delibera CIPE n. 55/2016 – Interventi per impianti di gestione e trattamento dei rifiuti – FSC 2014 – 2020. "Interventi identificati ai nn. 4 e 8".

In riferimento agli interventi in oggetto, con la presente si comunicano le indicazioni condivise con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in occasione della riunione del 14 novembre u.s., presso la sede del Ministero a Roma, volta a definire il corretto iter procedimentale delle attività di cui alle schede 4 e 8.

Come noto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 07 dicembre 2018, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo (Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 e s.m.i.) per la realizzazione di n. 8 interventi di importo complessivo pari a € 17.275.153,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Piano Operativo "Ambiente", in particolare del sottopiano "Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti" (n. 6 interventi per € 14.175.153,00) nonché del secondo addendum al Piano Operativo "Ambiente", sottopiano "Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti" (2 interventi per € 3.100.000,00).

Lo schema di Accordo di Programma, approvato con la suddetta DGR, riproponeva quello precedentemente trasmesso dal MATTM con nota del 18/10/2018 prot. n. 17199.

Dando seguito alla Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, con la quale si ribadisce che "omissis...ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett. I) della Legge n. 190/2014, le assegnazioni del CIPE delle risorse FSC 2014-2020, a qualunque tipologia di piano si riferiscano, consentono a ciascuna Amministrazione l'avvio immediato delle attività necessarie all'attuazione degli interventi...omissis", la Regione Abruzzo, in data 06 marzo 2019, ha sottoscritto con codesto Consorzio, le due convenzioni relative ai seguenti interventi:

- "Revamping e potenziamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani - Linea di compostaggio", in Località Valle Cena – Cupello (CH), (scheda 4 - CUP: H47B17000510001) per l'importo pari a € 1.167.000,00;



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



- “Revamping e potenziamento dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani”, in Località Valle Cena – Cupello (CH), (scheda 8 - Codice CUP: H48C18000120001) per l’importo pari a € 1.500.000,00.

Con nota del 31/07/2019, acquisita al protocollo della Regione con n. 224997 il 01/08/2019, il MATTM – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, nell’evidenziare i rilievi formulati dalla Corte dei Conti all’Accordo di Programma sottoscritto il 16/05/2019 relativo alla linea di finanziamento in argomento, ha comunicato formalmente la discrasia tra gli importi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse dell’FSC 14/20 II Addendum, per gli interventi identificati con le schede 7 e 8 laddove “in luogo del costo ammesso a contributo a valere sulle risorse FSC di € 1.247.391,00, veniva erroneamente indicato nell’Accordo in parola come totalmente a carico delle risorse FSC il costo complessivo degli interventi, pari a d € 3.100.000,00”.

Dalla differenza tra l’importo inizialmente stimato e quello effettivamente finanziato con il II Addendum, deriva che l’intervento identificato con il n. 8, “Revamping e potenziamento dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani”, ha una contributo FSC pari a soli € 333.000,00.

Preso atto dello stato d’arte dell’intervento n. 8 e della proposta di aggiudicazione della gara di appalto del lotto n. 1 di importo pari ad € 612.544,00 (adeguamento dell’impianto antincendio del Polo Tecnologico Complesso del Consorzio C.I.V.E.T.A.), urgente ed indifferibile per la corretta operatività dell’intero impianto, a fronte del diverso contributo FSC di € 333.000,00, si reputa opportuno spostare il lotto n. 1 sopraccitato all’interno dell’intervento identificato con la scheda n. 4, avente un contributo FSC di € 1.167.000,00, così come concertato con il MATTM nella riunione del 15 novembre.

Si invita dunque codesto Consorzio, qualora condivida la proposta su formulata, ad adottare tutti gli atti necessari al corretto proseguo delle attività in essere, ivi comprese le rettifiche del CUP del lotto in appalto, dei relativi CIG, e la modifica dell’importo del CUP di cui all’intervento 8.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

.....omissis...”

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione Commissariale n° 70 del 22/11/2019 è stato affidato incarico professionale al Dott. Ing. Nicola Di Toro per il deposito degli elaborati progettuali delle strutture in c.a. di opere di sostegno relative al potenziamento dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani, Lotto 1 – Adeguamento Antincendio, presso il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC – Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti – DPC021 – Via Asinio Herio n. 75 – 66100 Chieti (CH) – Ufficio Sismica di Chieti;
- con determina n° 39 del 28/11/2019, il RUP ing. Pietro Antonio Buda, in ottemperanza a quanto comunicato con nota prot.n. 2768271 in data 21/11/2019 della REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBIENTE – DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi, sopra riportato, a fronte del minore contributo FSC pari ad € 333.000,00 (ovvero a causa della riduzione da € 1.500.000,00 a € 333.000,00), ha eseguito lo spostamento del Lotto funzionale 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO sopraccitato all’interno dell’intervento identificato con la Scheda n. 4 dell’Allegato 2 alla D.G.R. n. 954 del 07/12/2018 ed ha provveduto ad effettuare:
 - la richiesta di modifica del CUP H48C18000120001 – “Scheda 8” di cui all’Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018 per la riduzione dell’importo da € 1.500.000,00 a € 333.000,00;
 - la modifica dello Smart CIG Z0425F0E5B – Progettazione Antincendio per l’incarico all’Ing. Matteo Nicci con attribuzione del CUP H47B17000510001 – “Scheda 4” di cui all’Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018;
 - la modifica del CIG 8026095F1B - Identificativo gara 7531749 – Lotto 1 Antincendio con attribuzione del CUP H47B17000510001 – “Scheda 4” di cui all’Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018;
 - la modifica del CIG 8026095F1B - Identificativo gara 7531749 – Lotto 1 Antincendio, a seguito di richieste telematiche all’ANAC, relativamente all’oggetto della gara con modifica da “REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - DELIBERA CIPE NR. 55/2016 INERENTE “FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 -2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE (ART. 1, COMMA 703,



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



LETTERA C DELLA LEGGE NR. 190/2014) NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI" a "REVAMPING TECNOLOGICO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI URBANI LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - DELIBERA CIPE NR. 55/2016 INERENTE "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 -2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE (ART. 1, COMMA 703, LETTERA C DELLA LEGGE NR. 190/2014)" NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI";

- l'aggiornamento delle "schede 4 e 8" di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018 nonché della relazione di sintesi degli interventi;
- con Deliberazione Commissariale n°75 del 28/11/2019:
 - si PRENDE ATTO della modifica del CUP H48C18000120001 – "Scheda 8" di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 954 del 07/12/2018 a causa della sopravvenuta riduzione dell'importo da Euro 1.500.000,00 a Euro 333.000,00 di cui alla nota prot.n. 2768271 in data 21/11/2019 della REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBIENTE – DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi, acquisita al protocollo del Consorzio n. 7286 del 21/11/2019;
 - si PRENDE ATTO che il RUP con determina n° 39 del 28/11/2019, in ottemperanza a quanto comunicato dal Servizio Gestione Rifiuti, ha eseguito lo spostamento del Lotto funzionale 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO all'interno dell'intervento identificato con la Scheda n. 4 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 954 del 07/12/2018:
 1. Scheda n. 4: "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti Urbani – Linea di compostaggio" - CUP: H47B17000510001, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, dell'importo complessivo degli interventi di € 1.167.000,00;

DATO ATTO che in data 27/12/2019 è stato stipulato il Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di Revamping tecnologico dell'impianto di compostaggio dei rifiuti urbani – Lotto 1 – Lavori di adeguamento antincendio – Delibera CIPE n°55/2016 inerente "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AMBIENTE (ART.1, COMMA 703, LETTERA C DELLA LEGGE N. 190/2014)" nell'ambito degli "Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti", registrato a Vasto il 23/01/2020 al nr. 76 serie III;

CONSIDERATA la determinazione n. 14 del sottoscritto RUP in data 24/02/2020 di approvazione lavori imprevisti secondo istanza della Direzione Lavori in data 20/02/2020 agli atti, nelle modalità di cui alla stessa determina e agli stessi patti e condizione del contratto di appalto del 27/12/2019 registrato a Vasto il 23/01/2020 al nr. 76 serie III con applicazione del ribasso d'asta del 30,399% sulle voci di computo metrico allegato alla istanza D.L. stessa;

CONSIDERATO che, in riferimento alla progettazione esecutiva dei lavori di cui all'oggetto, su segnalazione della Direzione Lavori, come da nota del 28/02/2020 agli atti della Stazione Appaltante, si è resa necessaria una variante suppletiva e di assestamento finale, in quanto nel corso dell'esecuzione di alcuni lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto, poiché sono emersi degli imprevisti non prevedibili in fase progettuale, dovuti anche a mutate esigenze della stazione appaltante e alla volontà di migliorare la qualità delle opere appaltate, senza cambiare la funzionalità delle stesse, e pertanto il sottoscritto R.U.P. in data 02/03/2020 ha richiesto all'Ing. Matteo Nicci apposito preventivo inerente la progettazione delle varianti in corso d'opera dei lavori appaltati e preventivo presentazione della documentazione SCIA (Prot. N. 1561 del 03/03/2020), al fine di ottemperare a quanto comunicato dal Comando dei VV.F. di Chieti con nota prot. dipvvf.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0011112.30-10-2019, registrato al Protocollo del C.I.V.E.T.A. al n. 6902 del 30/10/2019;

CONSIDERATO che il progettista dei lavori Ing. Matteo Nicci, con studio a Vasto (CH) in Via

Montevecchio n° 45/Q, C.F. NCCMTT75A11M272V – P.IVA 02150510697, in data 02 marzo 2020 ha fatto pervenire l'offerta, acquisita agli atti della Stazione Appaltante al Prot. N. 1562 del 03/03/2020, per la redazione perizia di variante e suppletiva di assestamento finale, previo accertamento delle cause, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, in data 03/03/2020 con Prot. N. 1564, ha affidato l'incarico per la progettazione della variante in corso d'opera e per la presentazione della documentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al progettista dei lavori Ing. Matteo Nicci di Vasto (CH), in riferimento all'offerta formulata in data 02/03/2020, acquisita dal Consorzio C.I.V.E.T.A. al Prot. N. 1562 del 03/03/2020, con specifica delle attività da espletare, ritenuta congrua, per l'importo complessiva pari a € **4.500,00**, oltre IVA e oneri di cassa di appartenenza, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

CONSTATATO che, dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell'Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consentono di disporre varianti in corso d'opera, a seguito di approfondita istruttoria, in data 03/03/2020, Prot. N. 1564, la Stazione Appaltante ha concesso l'autorizzazione a redigere la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera di assestamento finale dei lavori riportati in epigrafe;

DATO ATTO che il professionista incaricato Ing. Matteo Nicci, in data odierna 05/03/2020, acquisita al Prot. N. 1642, ha fatto pervenire la suddetta Perizia di Variante Suppletiva di Assestamento Finale dei lavori riportati in epigrafe, unitamente allo schema di Atto di Sottomissione, redatta con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera c) allegata alla presente determinazione e composta dai seguenti elaborati:

ELABORATO	TITOLO
ELABORATI CARTACEI	
A.01V	RELAZIONE TECNICA - VARIANTE
A.06V	ELENCO DEI PREZZI UNITARI - VARIANTE
A.07V	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE
A.07.1V	QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO - VARIANTE
A.08V	QUADRO ECONOMICO - VARIANTE
A.09V	ANALISI PREZZI NON PREVISTI NEL PREZZARIO REGIONALE ABRUZZO - VARIANTE
A.11V	STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA SICUREZZA ONERI DIRETTI - VARIANTE
A.12V	COMPUTO COSTI INDIRETTI SICUREZZA - VARIANTE
A.13V	STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA - VARIANTE
A.14V	VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI - VARIANTE
A.15V	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VARIANTE
ELABORATI GRAFICI	
TAV. 00V	PLANIMETRIA SCAVI - VARIANTE
TAV. 01V	RETE ANTINCENDIO - VARIANTE
TAV. 05V	PARTICOLARE LOCALE POMPE E RISERVA IDRICA
TAV. 07V	DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESTERNA
TAV. 08V	IMPIANTO TVCC E RETE FIBRA OTTICA

VERIFICATO che la redazione della suddetta Perizia di Variante Suppletiva di Assestamento Finale si è resa necessaria in quanto nel corso dell'esecuzione di alcuni lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto sono emersi degli imprevisti non prevedibili in fase progettuale, dovuti anche a mutate esigenze della stazione appaltante e alla volontà di migliorare la qualità delle opere appaltate, senza cambiare la funzionalità delle stesse. Le modifiche in generale hanno riguardato aspetti necessari per ottimizzare e migliorare la funzionalità delle opere realizzate, secondo quanto descritto dal progettista dei lavori Ing. Matteo Nicci nell'elaborato Allegato A01V – LOTTO 1 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO – RELAZIONE TECNICA-VARIANTE, e la variazione di costo è stata contenuta entro il 5% dell' importo contrattuale;

ACCLARATO che le suddette motivazioni identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera derivante da "circostanze sopravvenute e imprevedibili" al momento della consegna dei lavori, pertanto si ravvisa l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., e che le motivazioni di cui sopra sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

ACCERTATO che, dagli elaborati economici che compongono la Perizia di Variante, quest'ultima comporta un aumento dell'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori limitato entro il 5% dell'importo originario, come evidenziato nella documentazione contabile a corredo della progettazione di variante e suppletiva;

ACCERTATA, altresì, la non prevedibilità in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante, e, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., necessitano alcune nuove lavorazioni e forniture, così come evidenziato dalla Direzione Lavori nella note del 28/02/2020, agli atti della stazione appaltante, ed elaborate nella perizia di variante suppletiva di assestamento finale, trasmessa in data 05/03/2020 al Prot. N. 1642 e allegata alla presente determinazione;

RISCONTRATO che il quadro economico dei lavori viene modificato come di seguito riportato:



DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) LAVORI	
- A1 Importo a BASE D'ASTA per l'esecuzione dei lavori di cui al Computo Metrico Estimativo	454'964,14
- A2 Costi della sicurezza per l'attuazione dei Piani della Sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	5'874,57
TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA (A1+A2)	460'838,71
B1) Nuovi importi di contratto	
- B1.1 Ribasso contrattuale 30,399% di A1	138'304,55
- B.1.2 Nuovo importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di attuazione dei Piani di Sicurezza):	316'659,59
B2) Totale nuovo importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori --- B.2+A2 (comprensivo degli oneri di attuazione dei Piani di Sicurezza) di cui:	322'534,16
- B2.1 Importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori (Contratto del 27/12/2019 - Reg. a Vasto in data 23/01/2020 al nr. 76 serie III)	307'472,94
- B2.2 Importo aggiuntivo di perizia < al 5% dell'importo contrattuale	15'061,22
B3) Importo limite perizia di variante (5% di B2.1)	15'373,65
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
C1) Imprevisti, perizie di varianti (max 10%)	
C1.1) Imprevisti (3% su A)	13'825,16
C2.2) Perizie di variante (5% su A)	
C2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità assicurazione dei dipendenti, compreso CNPIA escluso IVA	16'432,00
C3) Spese tecniche relative a: esame progetto di prevenzione incendio e S.C.I.A. di prevenzione incendio	7'800,00
C4) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche compreso I.V.A.	600,00
C5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9'080,39
C6) Compensi incentivanti della Stazione Appaltante	9'216,77
C7) IVA ed eventuali altre imposte	
C7.1) IVA per lavori in appalto (22% di B2)	70'957,52
C7.2) IVA per imprevisti e perizie di variante (22% di C1)	3'041,54
C7.3) IVA per spese generali e tecniche (C2+C3+C5)	7'328,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	138'282,11
TOTALE GENERALE RIMODULATO - POST GARA (B2+C)	460'816,27
D) Economie di gara (Ribasso d'asta + IVA per legge) e rimodulazione somme a disposizione	189'495,40
TOTALE GENERALE	650'311,67

COMMITTENTE: C.I.V.E.T.A.

EVIDENZIATO che l'importo complessivo dei lavori della perizia di variante suppletiva di assestamento finale allegata alla presente determinazione ammonta a **€ 316.659,59,55** al netto del ribasso contrattuale del 30,399%, comprensivo del costo del personale pari a **€ 83.375,16**, a cui vanno sommati **€ 5.874,57** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un nuovo importo complessivo contrattuale pari a **€ 322.534,16**;

VERIFICATO, dunque, che l'ammontare netto totale dei lavori di perizia, con gli oneri per il costo del personale, e degli oneri di sicurezza risulta di **€ 322.534,16**, con supero di **€ 15.061,22** netti rispetto all'importo di contratto, che è di **€ 307.472,94**;

CONSIDERATO che, per la conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere in variante e suppletive, è stato predisposto apposito Atto di Sottomissione, del quale è allegato alla presente deliberazione uno schema firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione;

ACCERTATO che l'importo netto dei lavori in aumento relativo alla variante è del 4,898% rispetto all'importo originario del contratto, ossia non superiore al 5%, e trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera, ed in particolare nelle somme destinate agli imprevisti e alle perizie di variante;

PRESO ATTO che:

- la variante non determina alcun aumento dell'importo complessivamente stanziato per l'esecuzione dei lavori;
- che la Perizia di Variante prevede il differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori di 08 giorni;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della Perizia di Variante Suppletiva di Assestamento Finale proposta ed allegata alla presente determinazione, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra citate;

DATO ATTO che:

- a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- la Perizia di Variante Suppletiva di Assestamento Finale in parola rispetta i limiti di legge e non altera l'impostazione sostanziale del progetto;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo stanziato per l'esecuzione dell'opera;
- l'importo in aumento relativo a tale variante non eccede il 5% dell'importo originario del contratto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della Perizia di Variante in questione, ai

sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ("*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni*") per le parti non abrogate;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti concernente il Capitolato Generale d'Appalto e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTA la L.R. 19 dicembre 2007 e s.m.i., n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
- le Linee guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (pubblicate in G.U. n. 69 del 23/03/2018);
- le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. I, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza;
- il D.Lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera b);
- il d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE"*, limitatamente alla parte attualmente in vigore;
- il D.M. LL.PP. n. 145/00 e ss.mm.ii.;
- le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e I, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 19.12.2007, N. 45 e s.m.i.;
- l'A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Antonio Buda;
- parere di regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari: Dott.ssa Daniza Pomponio;
- parere di regolarità amministrativa del Responsabile Ufficio Amministrativo: Sig.ra Rosanna D'Angelo;

DETERMINA

Per le tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii la documentazione progettuale con il relativo Quadro Economico della Perizia di Variante Suppletiva di Assestamento Finale per i lavori di cui all'oggetto, allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di **APPROVARE** l'allegato SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO con verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'impresa IM.I.S.C.A. S.R.L., con il quale, ai sensi della normativa vigente sugli appalti pubblici, la stessa impresa IM.I.S.C.A. S.R.L. assume l'impegno di accettare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 27 dicembre 2019, registrato in data 23 gennaio 2020 all'Agenzia delle Entrate di Vasto (CH) al Rep. numero 76 – serie III;
3. di **DARE ATTO** che l'importo del Progetto di Variante Suppletiva e di Assestamento Finale viene coperto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016, Delibera CIPE n. 26/2016, Delibera CIPE n. 55/2016 e Delibera CIPE n. 11/2018 "Piano Operativo Ambiente "Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti" e in particolare dal finanziamento di cui alla Scheda n. 4: "Revamping e potenziamento dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei Rifiuti Urbani – Linea di compostaggio" - CUP: H47B17000510001, di cui alle Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 11/2018, dell'importo complessivo degli interventi di **€ 1.167.000,00**;
4. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio trasparenza del consorzio per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
5. di **DARE ATTO** che, con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Pietro Antonio Buda

ALLEGATI:

- **PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE REVAMPING E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO;**
- **SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO firmato per accettazione dalla Ditta IM.I.S.C.A. S.R.L. (Impresa appaltatrice);**



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Dalla sede consortile, li 05/03/2020

IL RESPONSABILE QUALITA'/RUP
F.to Ing. Pietro Antonio Buda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio

RILASCIA

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

Dalla sede consortile, li 05/03/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

Dalla sede consortile, li 05/03/2020

L'UFFICIO AMMINISTRATIVO
F.to Sig.ra Rosanna D'Angelo